

# Geförderter Breitbandausbau (weiße Flecken und Schulen)

**Raimund Rinder**

1. Grundlagen geförderter Breitbandausbau
2. Vereinbarung Landkreis / Kommunen
3. Stand Ausbau und Inbetriebnahmen
4. Förderung von Bund und Land
5. Änderungsantrag

- Adressen mit weniger als 30 Mbit/s  
Versorgung mit mind. 50 Mbit/s (FTTC)  
Gewerbestandorte mit mind. 100 Mbit/s  
synchron (FTTH)
  
- Schulen 30 Mbit/s je Klasse  
+ 30 Mbit/s Verwaltung  
Versorgung mit mind. 100 Mbit/s synchron  
(FTTH)

- Markterkundung 2015
- Planung in 2017
- Abstimmung des Ausschreibungsgebietes mit den Kommunen September – Oktober 2017
- Ausschreibung November 2017

- Upgrade in der Förderung  
alle Adressen mit mind. 1 Gbit/s (FTTH)
- Vertragsabschluss am 7.12.2019  
Landkreis mit inexio

## Wirtschaftlichkeitslücke

- Inexio baut und betreibt ihr eigenes Netz
- Gezahlt wird der unwirtschaftliche Teil der Aufwendungen

**49.585.661,18 €**

## Vertrag vom 12.01.2017

- Kreis wickelt die Förderung ab
- Kommunen zahlen 10% der WiLü
- Kommunen zahlen Personal- und Sachkosten des Landkreises

## Weitere Aufgaben des Kreises

- Abwicklung der Förderung von Bund / Land
- Ausschreibung und Vertrag mit TKU
- Abwicklung Zahlungsverkehr

## Weitere Aufgaben der Kommunen

- Bereitstellung aller relevanten Daten
- Erteilung und zügige Bearbeitung erforderlicher Genehmigungen
- Bereitstellung von Grundstücken etc.
- Kreisweit abgestimmte Kommunikation
- Die Überwachung der Baumaßnahmen

## Start der Ausbaumaßnahme

### 30. KW 2020 Jägerthal / Bockenheim

1. Symbolischer Spatenstich  
23. Juli 2020 in Lindenberg

366,1 km von 500 km Tiefbau fertiggestellt  
(Zahlen der inexio vom 16.11.2022)

Jägerthal in Betrieb

# Stand Ausbau und Inbetriebnahmen

---



## Bauzeitenplan (18.11.2022)

## Ende Dezember 2023 letzte Inbetriebnahmen



## Grundlagen

### Bund

Zuschuss 50% der WiLÜ

### Land

Zuschuss 40% der WiLÜ

## Grundlagen

### 2-stufiges Verfahren

- Bescheid in vorläufiger Höhe
- Bescheid in endgültiger Höhe

Bescheide sind mit einem Bewilligungszeitraum versehen.

# Förderung Bund und Land

---



22.02.2017	Letter of Intent des Landes
24.02.2017	Förderantrag beim Bund (vorl.H.)
31.07.2017	Förderbescheid Bund (vorl.H.)
22.11.2017	2. Letter of Intent des Landes
13.11.2017	Beginn der 1.Ausschreibung
30.04.2018	Aufhebung 1.Ausschreibung Beginn der 2.Ausschreibung
10.12.2018	Vergabebeschluss des KA

# Förderung Bund und Land

---



20.08.2018	Anzeige Upgrade beim Land
12.12.2018	Antrag Upgrade beim Bund
17.12.2018	Bestätigung Upgrade vom Bund
28.03.2019	Förderantrag beim Land (vorl.H.)
23.07.2019	Förderantrag Bund (endg.H.)
12.08.2019	Förderbescheid Land (vorl.H.)
28.10.2019	Förderbescheid beim Bund (endg.H.)
	Bewilligung bis 30.09.2021
28.10.2019	Förderantrag beim Land (endg.H.)
04.12.2019	Förderbescheid Land (endg.H.)
	Bewilligung bis 31.12.2021

28.09.2020	Antrag auf Verlängerung beim Bund
05.11.2020	Verlängerung beim Bund Bewilligung bis 30.06.2022
24.11.2021	Antrag auf Verlängerung beim Land
30.12.2021	Verlängerung beim Land Bewilligung bis 31.12.2022
29.06.2022	Antrag auf Verlängerung beim Bund Antrag bis 30.06.2024 bisher nicht beschieden
21.11.2022	Antrag auf Verlängerung beim Land

## Änderungsantrag erforderlich

### Änderung des Ausbaugesbietes

- Adressen sind weggefallen (- 340)
- Adressen sind hinzugekommen (+507)
- Tiefbaustrecken haben sich verändert

## Weggefallene Adressen (Beispielhaft)

- Ortsgemeinde Erpolzheim
- Ortsgemeinde Weisenheim am Sand  
beide aufgrund entsprechender Gemeinderatsbeschlüsse
- Haßloch, Industriegebiets Süd  
eigenwirtschaftlicher Ausbau der Deutschen Glasfaser
- Grünstadt, Didier-Geländer  
auf Mitteilung der Stadtverwaltung

## Hinzugenommene Adressen (Beispielhaft)

- Lückenschlüsse (Neubauten im Ausbaubereich)  
Seit Abschluss Beginn der Ausschreibung neu errichtete Bauten innerhalb des geförderten Ausbaubereiches (Baulücken)  
es besteht die Verpflichtung der Inexio innerhalb der Zweckbindungsfrist (7 Jahre nach Abschluss des Ausbaus) Baulücken anzuschließen

## Hinzugenommene Adressen (Beispielhaft)

- Echte Neuaufnahmen (beispielhaft)
  - Neuwoog (Carlsberg / Wattenheim)
  - Sigmund-Crämer-Schule (Bad Dürkheim)
  - Funkmast Jägerthal (Bad Dürkheim)

## Erforderliche Unterlagen

- Aktualisierter Bauzeiten- und Auszahlungsplan
- Aktualisierte Netzplanung
- Aktualisierung der Wirtschaftlichkeitslückenberechnung
- Begründung der Änderungen

Die Unterlagen sind von der inexo zu liefern.

## Zeitlicher Ablauf

- 17.08.2020 Besprechung mit inexio und Festlegung zur Stellung eines Änderungsantrages
- 28.05.2021 Festlegung das der Änderungsantrag gestellt werden soll
- 23.09.2021 Festlegung, dass die Unterlagen für den Änderungsantrag bis Anfang Oktober 2021 vorgelegt werden sollen  
→ Änderungsantrag sollte Grundlage für die Verlängerung des Bewilligungszeitraums beim Land sein.

## Zeitlicher Ablauf

- Vereinbarung den Änderungsantrag bis Juni 2022 zu stellen.
  - Änderungsantrag sollte Grundlage für die Verlängerung des Bewilligungszeitraums beim Bund sein.
- Vorlage der Unterlagen bis 14.10.2022 vereinbart

## Zeitlicher Ablauf

- 14.10.2022 Fristsetzung zur Vorlage der Unterlagen unter Androhung des Verlustes der Fördergelder
- 20.10.2022 Vorlage von Unterlagen durch die inexio  
Erhöhung der WiLü um **2.442.668,29 €**
- 28.10.2022 Schreiben des Landkreises an inexio  
Ablehnung der Erhöhung und erneute  
Fristsetzung unter Androhung des Verlustes  
der Fördergelder

## Zeitlicher Ablauf

- 24.11.2022 Vorlage einer neuen WiLÜ-Berechnung in Höhe von **1.178.881,57 €**  
**49.585.661,18 € (alt)**  
**50.764.542,75 € (neu)**
- 28.11.2022 Bürgermeisterdienstbesprechung
- 05.12.2022 Kreisausschuss