



Kreisverwaltung Bad Dürkheim

Breitbandausbau



Der aktuelle Bauzeitenplan sieht weiterhin vor, dass die Orte der Schulstandorte wie folgt in Betrieb gehen:

Ort / Ausbaubereich	Inbetriebnahme des Netzes	Verzögerung ggü. geplantem Projektende
Bad Dürkheim (Kernstadt)	30.09.2025	45 Monate
Deidesheim	03.02.2025	39 Monate
Grünstadt (Kernstadt)	14.04.2025	36 Monate
Haßloch	21.04.2025	34 Monate
Lambrecht (Pfalz)	30.09.2025	42 Monate
Wachenheim an der Wstr.	07.04.2025	39 Monate
Weisenheim am Berg	09.12.2024	39 Monate