

Beschlussvorlage  
056/2005

<b>Beratungsfolge:</b>	<b>Gremium:</b>	<b>Art der Sitzung:</b>	
14.04.2005	Krankenhausausschuss	öffentlich	beratend

**Tagesordnung:**

Kreis Krankenhaus Grünstadt;  
Bericht über den Stand des Bauvorhabens "Neubau OP mit Zentralsterilisation und Intensivstation"

**Beschlussvorschlag:**

Der Krankenhausausschuss nimmt den Bericht über den Stand des projektierten Bauvorhabens zur Kenntnis.

**Finanzielle Auswirkung:**       Ja     Nein

Haushaltsstelle:

Ansatz:

Finanzierung / noch verfügbar:

Bad Dürkheim, 23.03.2005

Sabine Röhl  
Landrätin

Wie am 15.12.2004 im Kreistag berichtet, konnte in der ersten Dezemberhälfte vergangenen Jahres das Raum- und Funktionsprogramm für den Neubau eines OP-Traktes mit Zentralsterilisation und den späteren Umbau des derzeitigen OP-Bereiches mit dem Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit (MASFG) und dem Landesbetrieb Bau (LBB) abgestimmt werden.

In einem Anbau an den Bettentrakt im Hang der abschüssigen Grünfläche zwischen Bettentrakt und Westring entstehen in einem 1. Bauabschnitt vier OP-Säle mit einer angegliederten Zentralsterilisation und allen sonst erforderlichen Funktions- und Nebenräumen. Der neue OP-Trakt mit Zentralsterilisation wird auf der Ebene des 1. UG mit zwei neuen Stichgängen an den Bettentrakt angebunden. Die Gesamtfläche der neuen OP's einschließlich der neuen Zentralsterilisation mit allen sonstigen Räumlichkeiten wird sich auf rund 950 qm belaufen. Baubeginn Ende 2005/Anfang 2006. Bauzeit 12 Monate.

Nach dem Umzug in den neuen OP-Bereich und der Inbetriebnahme der Zentralsterilisation werden die derzeit vorhandenen Räumlichkeiten der OP-Abteilung in eine neue Intensivstation mit rund 400 qm umgebaut. Baubeginn Anfang 2007. Bauzeit 6 – 9 Monate.

### **Kosten/Finanzierung:**

Nachdem die detaillierte Vorentwurfplanung durch Architekten und Fachingenieure mittlerweile so gut wie abgeschlossen ist und dem MASFG Ende März vorgelegt wird, liegen bis zur Sitzung des Krankenhausausschusses am 14.04.2005 verlässliche Zahlen über die Kostenschätzung nach DIN 276 vor. Nach dem momentanen Stand der Vorentwurfsplanung und Kostenermittlung werden die Gesamtkosten für beide Bauabschnitte bei rund 11,6 Mio. € liegen. Nach Prüfung der Vorentwurfsplanung und der in einem nächsten Schritt einzureichenden HU-Bau beim MASFG und dem LBB sind die weiteren Gespräche mit dem MASFG und dem LBB über eine Festbetragsfinanzierung des Landes für Anfang des 2. Halbjahres 2005 geplant.

Eine erste Finanzierungsrate des Landes über 1 Mio. € zur Anschubfinanzierung ist bereits in das Investitionsprogramm des MASFG für 2005 eingestellt worden. Diese Anschubfinanzierung für 2005 dürfte insofern ausreichen, als mit den eigentlichen Baumaßnahmen frühestens gegen Jahresende begonnen werden kann.

Die detaillierten Vorentwurfsplanungen stellen wir Ihnen in der Sitzung des Krankenhausausschusses am 14.04.2005 vor.