

Beschlussvorlage

095/2022

Beratungsfolge:	Gremium:	Art der Sitzung:	
29.03.2022	Bau-, Umwelt- und Agrarausschuss	öffentlich	entscheidend

Tagesordnung:

Von Carlowitz Realschule Plus Weisenheim am Berg - Brandschutztechn. Ertüchtigung, Amokprävention und EDV-Vernetzung - Anmietung von Schulcontainern

Beschlussvorschlag:

Die Firma CMD Vermietungs-GmbH & Co. KG, Dobritzer Str. 23, 39264 Zerbst/Anhalt, erhält den Auftrag für die Anmietung von Schulcontainern zu einem Angebotspreis brutto in Höhe von 56.567,84 €.

Finanzielle Auswirkung:

☒ Ja ☐ Nein

Leistungsbezeichnung:	21541
Produktsachkonto:	09600
Investitionsmaßnahme/Projekt:	7.1
Haushaltsansatz:	3.000.000,00 €
Noch verfügbar:	2.822.713,94 €
Bemerkungen:	

Bad Dürkheim, 18.03.2022
In Vertretung

Sven Hoffmann
Kreisbeigeordneter

Für die Realschule Plus in Weisenheim/Bg. wurde ein Brandschutzgutachten erstellt. Aufgrund von Mängeln im Brandschutz ist eine Ertüchtigung unablässig.

Im Zuge der Baumaßnahme sollen 2 Schulcontainer für die Zeit von zwei Jahren angemietet werden. Die Kosten beinhalten den Antransport, die Miete von zwei Jahren sowie den Rücktransport.

Bei anderen Maßnahmen sind aktuell noch Schulcontainer (Eigentum des Kreises) im Einsatz, die in den nächsten 1,5 Jahren frei werden und sodann bei der Realschule Plus in Weisenheim genutzt werden sollen.

Es wurde ein freihändiges Verfahren durchgeführt und 3 Firmen angefragt:

Ergebnis des freihändigen Verfahrens:

Anmietung Schulcontainer, Brandschutztechn. Sanierung des Schulgebäudes, Von Carlowitz Realschule Plus Weisenheim am Berg

Angefragte Firmen:	3
Wertbare Angebote:	3

Günstigster Bieter:	Fa. CMD Vermietungs-GmbH & Co. KG, Dobritzer Str. 23, 39264 Zerbst/ Anhalt
---------------------	---

Geprüfte Endsumme brutto:	56.567,84 €
---------------------------	-------------

Anlagen:

Interne Info